

ProRail

Meerjarenprogramma Geluidsanering MJPG

Ir. F.T.M. van Wegen



Inhoudsopgave

- Terugblik afgelopen periode
- Waar staan we nu?
- Vooruitblik
- Belangrijk om te weten

Terugblik afgelopen periode (1)

- ProRail liep vooruit op de wet
 - *Aantal akoestische onderzoeken reeds uitgevoerd;*
 - *Omgevingsmanager bij ~25 gemeentes geweest.*
- Veel ervaring opgedaan:
 - *Akoestisch onderzoeken (aanbesteding, doorlooptijden, review, veranderingen);*
 - *Gesprekken met gemeentes.*

Terugblik afgelopen periode (2)

- Pas op de plaats door:
 - *Wet verschoven van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012 (?);*
 - *Ontbrekende/onvolledige data.*
- Besloten om akoestische onderzoeken tijdelijk op te schorten (ondoelmatige kosten).
 - *Onderzoeken wel gebruikt voor SKM1 – SRM2, aanpassen templates, gesprek met gemeentes;*
 - *Alles nu “opnieuw” .*

Waar staan we nu? (1)

- Wachten op invoering van de wet.



Waar staan we nu? (1)

- Wachten op invoering van de wet.
- Versnelling raildempers en Pré-NoMo afgerond.
- Update van scope:
 - *Schermen 350 -> 300 km;*
 - *Raildempers 150 -> 300 km;*
 - *Gevelisolatie 3000 -> 2000 woningen.*
- Slechts indicatief (SKM1)!



Waar staan we nu? (2)

- Aanpassen plannen op basis van ervaringen.
- Afstemming andere programma's (o.a. PHS).
- Met IenM kijken hoe afweging volgorde van uitvoering.
- Bekijken innovatieve maatregelen.

Vooruitblik (1)

- Update Y-onderzoek voor afbakening globale scope (~ begin 2012).
- Nieuwe planning op basis van o.a. volgorde, beschikbare TRS, PHS, etc. (~ medio 2012).
- Nieuwe aanbesteding van akoestische onderzoeken (~ medio/najaar 2012).

Vooruitblik (2)

- Eerste detailonderzoeken (~ begin 2013).
- Saneringsplannen: ~ 2013 tot 31-12-2020.
- Echte bouw: ~ 2015(?) tot 2020/2025.



Belangrijk om te weten (1)

- Verantwoordelijkheid MJPG ligt bij IenM. Uitvoering is gedelegeerd aan ProRail/RWS.
- Door grote omvang efficiënt te werken:
 - *Aansluiten bij andere projecten;*
 - *Gecombineerd/Groot aanbesteden;*
 - *“Individuele locaties” naar voren/achteren halen niet efficiënt, vertragend en kostenverhogend (budget gelimiteerd).*

Belangrijk om te weten (2)

- Toekomstvastheid heeft de aandacht.
- Uitvoering sober en doelmatig
 - *Schermen van 1 meter hoog standaard aluminium.*
 - *Hogere schermen moeten passen binnen omgeving.*
- BSV projecten met subsidie in 2010 zoveel mogelijk conform regels MJPG (maar 1 keer langskomen).

Belangrijk om te weten (3)

- Gemeentes:
 - *Momenteel (nog steeds) niet duidelijk waar en zo ja, wanneer we ergens komen;*
 - *Omgevingsmanager neemt contact met u op zodra het gedetailleerde akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd;*
 - *Contact met omgeving nog steeds zeer belangrijk;*
 - *Door grote omvang van programma zullen bepaalde gemeentes snel en andere pas over een aantal jaar benaderd worden (~200 gemeentes);*
 - *Gemiddelde doorlooptijd van een geluidsproject.*

Vragen en opmerkingen

